

**Obra**  
 Projeto Ponte no bairro centro - Coqueiro Baixo (12,0m x 5,0m)

**Bancos**  
 SINAPI - 03/2024 - Rio  
 Grande do Sul

**B.D.I.**  
 20,97%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado: embutido  
 nos preços unitário dos  
 insumos de mão de obra, de  
 acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		9.122.92	9.122.92			
2	ESCAVAÇÃO	100,00%	100,00%			
		3.581.69	3.581.69			
3	INFRAESTRUTURA SAPATAS	100,00%	60,00%	40,00%		
		96.647.25	57.988.35	38.658.90		
4	MESOESTRUTURA	100,00%		25,00%	75,00%	
		111.019.60		27.754.90	83.264.70	
5	SUPRAESTRUTURA	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%
		100.664.07		25.166.02	25.166.02	50.332.04
6	GUARDA CORPO	100,00%				100,00%
		16.781.04				16.781.04
<b>Porcentagem</b>			<b>20,93%</b>	<b>27,11%</b>	<b>32,1%</b>	<b>19,87%</b>
<b>Custo</b>			<b>70.692,96</b>	<b>91.579,82</b>	<b>108.430,72</b>	<b>67.113,08</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>20,93%</b>	<b>48,04%</b>	<b>80,13%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>70.692,96</b>	<b>162.272,77</b>	<b>270.703,49</b>	<b>337.816,57</b>

---

Luís Antônio Chanan  
 Sócio/CEO/Proprietário

---

Prefeitura municipal de Coqueiro Baixo