

Obra
Projeto Ponte no bairro centro - Coqueiro Baixo (12,0m x 5,0m)

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.369.36	100,00% 9.369.36			
2	ESCAVAÇÃO	100,00% 3.679.85	100,00% 3.679.85			
3	INFRAESTRUTURA SAPATAS	100,00% 110.632.99	60,00% 66.379.79	40,00% 44.253.20		
4	MESOESTRUTURA	100,00% 114.011.19		25,00% 28.502.80	75,00% 85.508.39	
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 104.254.58		25,00% 26.063.65	25,00% 26.063.65	50,00% 52.127.29
6	GUARDA CORPO	100,00% 17.233.44				100,00% 17.233.44
Porcentagem			22,11%	27,51%	31,06%	19,31%
Custo			79.429,00	98.819,64	111.572,04	69.360,73
Porcentagem Acumulado			22,11%	49,63%	80,69%	100,0%
Custo Acumulado			79.429,00	178.248,64	289.820,68	359.181,41

Egomar Antonio Grazziolla
Sócio/CEO/Proprietário

Prefeitura municipal de Encantado