



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	MELHORIAS EMEF HEITOR VILLA-LOBOS	REFORMA ESCOLAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	MELHORIAS PVTO. INFERIOR EMEF HE	194.756,48	% Período:	15,13%	40,87%	43,99%									
1.1.	VIGA DE BALDRAME	4.847,51	% Período:	100,00%											
1.2.	PAREDES	22.358,43	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.270,19	% Período:	100,00%											
1.4.	ESCADA	6.204,31	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA	30.267,37	% Período:			100,00%									
1.6.	PISO	122.325,77	% Período:		60,00%	40,00%									
1.7.	CORRIMÃO	6.482,90	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 194.756,48				%:	15,13%	40,87%	43,99%								
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repassa:		-	-	-									
		Contrapartida:		29.476,13	79.599,77	85.680,58									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		29.476,13	79.599,77	85.680,58									
	Acumulado:	%:		15,13%	56,01%	100,00%									
		Repassa:		-	-	-									
		Contrapartida:		29.476,13	109.075,90	194.756,48									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		29.476,13	109.075,90	194.756,48									
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

COQUEIRO BAIXO/RS
Local
sexta-feira, 8 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA DELSA TRONCO CIVARDI
CREA/CAU: RS37.522
ART/RRT: